




CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO A PARTIR DE 09/02/2009

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO PRÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
 LOCAL: ESTRADA DA PONTA NEGRA - MANAUS - AM

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % do ITEM | VALOR DO ITEM | 09/02/2009 - 10/03/2009 | | 11/03/2009 - 09/04/2009 | | 10/04/2009 - 09/05/2009 | | 10/05/2009 - 08/06/2009 | | 09/06/2009 - 08/07/2009 | |
|------|---------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | | | | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor |
| 1.0 | ADMINISTRAÇÃO | 4,814% | 181.030,10 | 7,00% | 12.672,10 | 93,00% | 168.357,99 | | | | | | |
| 2.0 | PROJETOS EXECUTIVOS | 2,027% | 76.227,23 | 26,67% | 20.331,91 | 50,38% | 38.405,47 | | | 9,01% | 6.866,39 | | |
| 3.0 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 0,420% | 15.788,54 | 48,34% | 7.632,14 | 43,28% | 6.832,80 | | | | | | |
| 4.0 | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES | 0,238% | 8.939,13 | 21,29% | 1.903,54 | 61,56% | 5.503,20 | | | 13,63% | 1.218,62 | | |
| 5.0 | TRABALHO EM TERRA | 0,661% | 24.855,63 | 32,39% | 8.050,89 | 21,28% | 5.289,10 | | | 1,93% | 480,30 | | |
| 6.0 | FUNDAÇÕES | 10,559% | 397.104,41 | 1,71% | 6.791,40 | 10,02% | 39.796,16 | | | 11,94% | 47.425,97 | | |
| 7.0 | SUPERESTRUTURA | 22,561% | 848.450,70 | | | 12,93% | 109.744,24 | 37,22% | 315.808,48 | 10,65% | 90.372,34 | 9,98% | 84.715,01 |
| 8.0 | PAREDES E PAINÉIS | 0,982% | 36.947,13 | | | | | | | | | 1,78% | 659,45 |
| 9.0 | DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | 1,342% | 50.480,84 | | | | | | | | | 100,00% | 50.480,84 |
| 10.0 | COBERTURA | 2,309% | 86.837,25 | | | | | | | | | 100,00% | 86.837,25 |
| 11.0 | FORRO | 4,281% | 161.014,19 | | | | | | | | | 48,12% | 77.480,98 |
| 12.0 | TRATAMENTO | 0,334% | 12.572,77 | | | | | | | | | | |
| 13.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 0,105% | 3.963,92 | | | | | | | | | | |
| 14.0 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO / FERRO | 12,167% | 457.561,02 | | | | | | | | | | |
| 15.0 | VIDRO | 3,986% | 146.158,00 | | | | | | | | | | |
| 16.0 | REVESTIMENTO | 9,947% | 374.068,69 | | | | | | | | | | |
| 17.0 | PAVIMENTAÇÃO | 2,956% | 111.153,72 | | | | | | | | | | |
| 18.0 | PEITORIS E SOLEIRAS | 0,766% | 28.794,27 | | | | | | | | | | |
| 19.0 | PINTURA | 1,566% | 58.903,52 | | | | | | | | | | |
| 20.0 | APARELHOS E METAIS | 0,471% | 17.720,12 | | | | | | | | | | |
| 21.0 | INSTALAÇÕES | 10,730% | 403.539,98 | 10,00% | 51.037,47 | | | | | | | | |
| 22.0 | INSTALAÇÃO DE ELEVADORES | 3,862% | 145.229,96 | | | | | | | 100,00% | 145.229,96 | | |
| 23.0 | MURO DE CONTENÇÃO DE TALUDE | 1,304% | 49.039,58 | | | | | | | | | | |
| 24.0 | DIVERSOS | 0,810% | 30.462,40 | | | | | | | | | | |
| 25.0 | LIMPEZA | 0,900% | 33.860,28 | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | 2,883% | 108.419,45 | 9,943% | 373.928,96 | 8,398% | 315.808,48 | 7,754% | 291.593,58 | 7,982% | 300.173,53 |
| | TOTAL ACUMULADO | 100,00% | 3.760.703,38 | 2,883% | 108.419,45 | 12,826% | 482.348,41 | 21,224% | 798.156,89 | 28,978% | 1.089.750,47 | 36,960% | 1.389.924,00 |

M.M. ENGENHARIA LTDA

Marcus Antonio Assis de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA 48.520 D/RJ
 CPF: 444.084.807-97



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO A PARTIR DE 09/02/2009

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO PRÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
 LOCAL: ESTRADA DA PONTA NEGRA - MANAUS - AM

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % do ITEM | VALOR DO ITEM | 09/07/2009 - 07/08/2009 | | 08/08/2009 - 06/09/2009 | | 07/09/2009 - 06/10/2009 | | 07/10/09 - 05/11/2009 | | 06/11/09 - 27/11/2009 | |
|------|---------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | | | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor |
| 1.0 | ADMINISTRAÇÃO | 4,814% | 181.030,10 | | | | | 0,00% | 0,01 | | | | |
| 2.0 | PROJETOS EXECUTIVOS | 2,027% | 76.227,23 | | | | | 13,94% | 10.623,46 | | | | |
| 3.0 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 0,420% | 15.788,54 | | | | | 8,38% | 1.323,60 | | | | |
| 4.0 | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES | 0,238% | 8.939,13 | | | | | 3,51% | 313,77 | | | | |
| 5.0 | TRABALHO EM TERRA | 0,661% | 24.855,63 | | | | | 44,40% | 11.035,34 | | | | |
| 6.0 | FUNDAÇÕES | 10,559% | 397.104,41 | | | | | 76,33% | 303.090,88 | | | | |
| 7.0 | SUPERESTRUTURA | 22,561% | 848.450,70 | | | | | 29,21% | 247.810,63 | | | | |
| 8.0 | PAREDES E PAINÉIS | 0,982% | 36.947,13 | | | | | 98,22% | 36.287,68 | | | | |
| 9.0 | DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | 1,342% | 50.460,84 | | | | | | | | | | |
| 10.0 | COBERTURA | 2,309% | 86.837,25 | | | | | | | | | | |
| 11.0 | FORRO | 4,281% | 161.014,19 | | | | | | | 51,88% | 83.533,21 | | |
| 12.0 | TRATAMENTO | 0,334% | 12.572,77 | | | | | | | 100,00% | 12.572,77 | | |
| 13.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 0,105% | 3.963,92 | | | | | | | 100,00% | 3.963,92 | | |
| 14.0 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO / FERRO | 12,167% | 457.561,02 | 24,06% | 110.076,00 | 25,90% | 118.501,09 | | | 50,04% | 228.983,93 | | |
| 15.0 | VIDRO | 3,886% | 146.158,00 | | | | | | | | | 100,00% | 146.158,00 |
| 16.0 | REVESTIMENTO | 9,947% | 374.068,69 | | | 57,26% | 214.179,68 | | | 42,74% | 159.889,01 | | |
| 17.0 | PAVIMENTAÇÃO | 2,956% | 111.153,72 | | | 20,32% | 22.589,47 | | | | | 79,68% | 88.564,25 |
| 18.0 | PEITORIS E SOLEIRAS | 0,766% | 28.794,27 | | | | | | | | | | |
| 19.0 | PINTURA | 1,566% | 58.903,52 | | | | | | | | | | |
| 20.0 | APARELHOS E METAIS | 0,471% | 17.720,12 | | | | | | | | | | |
| 21.0 | INSTALAÇÕES | 10,730% | 403.539,98 | | | 40,88% | 164.976,75 | | | | | | |
| 22.0 | INSTALAÇÃO DE ELEVADORES | 3,862% | 145.229,96 | | | | | | | | | | |
| 23.0 | MURO DE CONTENÇÃO DE TALUDE | 1,304% | 49.039,58 | | | 100,00% | 49.039,58 | | | | | | |
| 24.0 | DIVERSOS | 0,810% | 30.462,40 | | | | | | | | | | |
| 25.0 | LIMPEZA | 0,900% | 33.860,28 | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | | 2,927% | 110.076,00 | 15,138% | 569.286,57 | 16,233% | 610.485,37 | 13,001% | 488.942,84 | 6,241% | 234.722,25 |
| | TOTAL ACUMULADO | 100,00% | 3.760.703,38 | 39,887% | 1.500.000,00 | 55,025% | 2.069.286,57 | 71,258% | 2.679.771,94 | 84,259% | 3.168.714,78 | 90,500% | 3.403.437,03 |

M.M. ENGENHARIA LTDA

Marcus Antonio Assis de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA 49.520 D/RJ
 CPF.: 444.084.807-97

M.P./D/CCON
 Pag. 05
 Rub. 48

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO A PARTIR DE 09/02/2009

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO PRÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
 LOCAL: ESTRADA DA PONTA NEGRA - MANAUS - AM

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % do ITEM | VALOR DO ITEM | 28/11/09 - 27/12/2009 | | 28/12/09 - 26/01/2010 | | 27/01/10 - 25/02/2010 | | 26/02/10 - 27/03/2010 | |
|------|---------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | | | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor |
| 1.0 | ADMINISTRAÇÃO | 4,814% | 181.030,10 | | | | | | | | |
| 2.0 | PROJETOS EXECUTIVOS | 2,027% | 76.227,23 | | | | | | | | |
| 3.0 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 0,420% | 15.788,54 | | | | | | | | |
| 4.0 | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES | 0,238% | 8.939,13 | | | | | | | | |
| 5.0 | TRABALHO EM TERRA | 0,661% | 24.855,63 | | | | | | | | |
| 6.0 | FUNDAÇÕES | 10,559% | 397.104,41 | | | | | | | | |
| 7.0 | SUPERESTRUTURA | 22,561% | 848.450,70 | | | | | | | | |
| 8.0 | PAREDES E PAINÉIS | 0,982% | 36.947,13 | | | | | | | | |
| 9.0 | DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | 1,342% | 50.480,84 | | | | | | | | |
| 10.0 | COBERTURA | 2,309% | 86.837,25 | | | | | | | | |
| 11.0 | FORRO | 4,281% | 161.014,19 | | | | | | | | |
| 12.0 | TRATAMENTO | 0,334% | 12.572,77 | | | | | | | | |
| 13.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 0,105% | 3.963,92 | | | | | | | | |
| 14.0 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO / FERRO | 12,167% | 457.561,02 | | | | | | | | |
| 15.0 | VIDRO | 3,886% | 146.158,00 | | | | | | | | |
| 16.0 | REVESTIMENTO | 9,947% | 374.068,69 | | | | | | | | |
| 17.0 | PAVIMENTAÇÃO | 2,956% | 111.153,72 | | | | | | | | |
| 18.0 | PEITORIS E SOLEIRAS | 0,766% | 28.794,27 | 100,00% | 28.794,27 | | | | | | |
| 19.0 | PINTURA | 1,566% | 58.903,52 | | | | | 50,00% | 29.451,76 | 50,00% | 29.451,76 |
| 20.0 | APARELHOS E METAIS | 0,471% | 17.720,12 | | | | | | | 100,00% | 17.720,12 |
| 21.0 | INSTALAÇÕES | 10,730% | 403.539,98 | 23,24% | 93.762,88 | 13,94% | 56.257,73 | 9,29% | 37.505,15 | | |
| 22.0 | INSTALAÇÃO DE ELEVADORES | 3,862% | 145.229,96 | | | | | | | | |
| 23.0 | MURO DE CONTENÇÃO DE TALUDE | 1,304% | 49.039,58 | | | | | | | | |
| 24.0 | DIVERSOS | 0,810% | 30.462,40 | | | 100,00% | 30.462,40 | | | | |
| 25.0 | LIMPEZA | 0,900% | 33.860,28 | | | | | 50,00% | 16.930,14 | 50,00% | 16.930,14 |
| | TOTAL | | | 3,259% | 122.557,15 | 2,306% | 86.720,13 | 2,231% | 83.887,05 | 1,705% | 64.102,02 |
| | TOTAL ACUMULADO | 100,00% | 3.760.703,38 | 93,759% | 3.525.994,18 | 96,065% | 3.612.714,31 | 98,296% | 3.696.601,36 | 100,00% | 3.760.703,38 |

M.M. ENGENHARIA LTDA

Proj. Eng. Danilo Assis de Azevedo
 Engenharia Civil
 CRE A 48.520/07-1
 RUA 14 A 1004, 66077

MP/DCCON
 pag. 06
 cub. 40