



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça



OBRAS

ago/25

Contrato	Contratada	Objeto	Data de início	Etapas	Valor	Total em Medições	Saldo de Contrato	Percentual concluído	Status	Previsão de Conclusão
12/2025	T D A - CONSTRUÇÕES LTDA - 97.519.100/0001-60	Reforma da edificação das Promotorias de Justiça da Comarca de Iranduba/AM	21/7/2025	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.074.614,31	0,00%	Andamento	21/12/2025

Fonte: DEAC
Data de atualização: 15/09/2025