



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO A PARTIR DE 09/02/2009

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO PRÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
 LOCAL: ESTRADA DA PONTA NEGRA - MANAUS - AM

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% do ITEM	VALOR DO ITEM	09/02/2009 - 10/03/2009		11/03/2009 - 09/04/2009		10/04/2009 - 09/05/2009		10/05/2009 - 08/06/2009		09/06/2009 - 08/07/2009	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1.0	ADMINISTRAÇÃO	4,814%	181.030,10	7,00%	12.672,10	93,00%	168.357,99						
2.0	PROJETOS EXECUTIVOS	2,027%	76.227,23	26,67%	20.331,91	50,38%	38.405,47			9,01%	6.866,39		
3.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	0,420%	15.788,54	48,34%	7.632,14	43,28%	6.832,80						
4.0	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES	0,238%	8.939,13	21,29%	1.903,54	61,56%	5.503,20			13,63%	1.218,62		
5.0	TRABALHO EM TERRA	0,661%	24.855,63	32,39%	8.050,89	21,28%	5.289,10			1,93%	480,30		
6.0	FUNDAÇÕES	10,559%	397.104,41	1,71%	6.791,40	10,02%	39.796,16			11,94%	47.425,97		
7.0	SUPERESTRUTURA	22,561%	848.450,70			12,93%	109.744,24			37,22%	315.808,48		9,98%
8.0	PAREDES E PAINÉIS	0,982%	36.947,13										1,79%
9.0	DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	1,342%	50.480,84										100,00%
10.0	COBERTURA	2,309%	86.837,25										100,00%
11.0	FORRO	4,281%	161.014,19										48,12%
12.0	TRATAMENTO	0,334%	12.572,77										
13.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,105%	3.963,92										
14.0	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO / FERRO	12,167%	457.561,02										
15.0	VIDRO	3,986%	146.158,00										
16.0	REVESTIMENTO	9,947%	374.068,69										
17.0	PAVIMENTAÇÃO	2,956%	111.153,72										
18.0	PEITORIS E SOLEIRAS	0,766%	28.794,27										
19.0	PINTURA	1,566%	58.903,52										
20.0	APARELHOS E METAIS	0,471%	17.720,12										
21.0	INSTALAÇÕES	10,730%	403.539,98	10,00%	51.037,47								
22.0	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES	3,862%	145.229,96							100,00%	145.229,96		
23.0	MURO DE CONTENÇÃO DE TALUDE	1,304%	49.039,58										
24.0	DIVERSOS	0,810%	30.462,40										
25.0	LIMPEZA	0,900%	33.860,28										
	TOTAL	100,00%	3.760.703,38	2,883%	108.419,45	9,943%	373.928,96	8,398%	315.808,48	7,754%	291.593,58	7,982%	300.173,53
	TOTAL ACUMULADO			2,883%	108.419,45	12,826%	482.348,41	21,224%	798.156,89	28,978%	1.089.750,47	36,960%	1.389.924,00

MP/DCCON
 Pag 04
 Rub. 48

M.M. ENGENHARIA LTDA

Marcos Antonio Assis de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA 43.920 DFRJ
 CPF: 444.084.507-97



M.M. ENGENHARIA LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO A PARTIR DE 09/02/2009

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO PRÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
LOCAL: ESTRADA DA PONTA NEGRA - MANAUS - AM.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% do ITEM	VALOR DO ITEM	09/07/2009 - 07/08/2009		08/08/2009 - 06/09/2009		07/09/2009 - 06/10/2009		07/10/09 - 05/11/2009		06/11/09 - 27/11/2009	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1.0	ADMINISTRAÇÃO	4,814%	181.030,10					0,00%	0,01				
2.0	PROJETOS EXECUTIVOS	2,027%	76.227,23					13,94%	10.623,46				
3.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	0,420%	15.788,54					8,38%	1.323,60				
4.0	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES	0,238%	8.939,13					3,51%	313,77				
5.0	TRABALHO EM TERRA	0,661%	24.855,63					44,40%	11.035,34				
6.0	FUNDAÇÕES	10,559%	397.104,41					76,33%	303.090,88				
7.0	SUPERESTRUTURA	22,561%	848.450,70					29,21%	247.810,63				
8.0	PAREDES E PAINÉIS	0,982%	36.947,13					98,22%	36.287,68				
9.0	DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	1,342%	50.460,64										
10.0	COBERTURA	2,309%	86.837,25										
11.0	FORRO	4,281%	161.014,19							51,88%	83.533,21		
12.0	TRATAMENTO	0,334%	12.572,77							100,00%	12.572,77		
13.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,105%	3.963,92							100,00%	3.963,92		
14.0	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO / FERRO	12,167%	457.561,02	24,06%	110.075,00	25,90%	118.501,09			50,04%	228.983,93		
15.0	VIDRO	3,886%	146.158,00									100,00%	146.158,00
16.0	REVESTIMENTO	9,947%	374.068,69			57,26%	214.179,68			42,74%	159.889,01		
17.0	PAVIMENTAÇÃO	2,956%	111.153,72			20,32%	22.589,47					79,68%	88.564,25
18.0	PEITORIS E SOLEIRAS	0,766%	28.794,27										
19.0	PINTURA	1,566%	58.903,52										
20.0	APARELHOS E METAIS	0,471%	17.720,12										
21.0	INSTALAÇÕES	10,730%	403.539,98			40,88%	164.976,75						
22.0	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES	3,862%	145.229,96										
23.0	MURO DE CONTENÇÃO DE TALUDE	1,304%	49.039,58			100,00%	49.039,58						
24.0	DIVERSOS	0,810%	30.462,40										
25.0	LIMPEZA	0,900%	33.860,28										
	TOTAL	100,00%	3.760.703,38	2,927%	110.076,00	15,138%	569.286,57	16,233%	610.485,37	13,001%	488.942,84	6,241%	234.722,25
	TOTAL ACUMULADO			39,887%	1.500.000,00	55,025%	2.069.286,57	71,258%	2.679.771,94	84,259%	3.168.714,78	90,500%	3.403.437,03

M.M. ENGENHARIA LTDA

Marcus Antonio Assis de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 43.520 D/RJ
CPF.: 444.084.807-97

MP/DCCON
Pag. 05
Rub. 46



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO A PARTIR DE 09/02/2009

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO PRÉDIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
 LOCAL: ESTRADA DA PONTA NEGRA - MANAUS - AM

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	% do ITEM	VALOR DO ITEM	28/11/09 - 27/12/2009		28/12/09 - 26/01/2010		27/01/10 - 25/02/2010		26/02/10 - 27/03/2010	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1.0	ADMINISTRAÇÃO	4,814%	181.030,10								
2.0	PROJETOS EXECUTIVOS	2,027%	76.227,23								
3.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	0,420%	15.788,54								
4.0	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES	0,238%	8.939,13								
5.0	TRABALHO EM TERRA	0,661%	24.855,63								
6.0	FUNDAÇÕES	10,559%	397.104,41								
7.0	SUPERESTRUTURA	22,561%	848.450,70								
8.0	PAREDES E PAINÉIS	0,982%	36.947,13								
9.0	DIVISÓRIAS (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	1,342%	50.480,84								
10.0	COBERTURA	2,309%	86.837,25								
11.0	FORRO	4,281%	161.014,19								
12.0	TRATAMENTO	0,334%	12.572,77								
13.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,105%	3.963,92								
14.0	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO / FERRO	12,167%	457.561,02								
15.0	VIDRO	3,885%	146.158,00								
16.0	REVESTIMENTO	9,947%	374.068,69								
17.0	PAVIMENTAÇÃO	2,956%	111.153,72								
18.0	PEITORIS E SOLEIRAS	0,766%	28.794,27	100,00%	28.794,27						
19.0	PINTURA	1,566%	58.903,52					50,00%	29.451,76	50,00%	29.451,76
20.0	APARELHOS E METAIS	0,471%	17.720,12					100,00%	17.720,12		
21.0	INSTALAÇÕES	10,730%	403.539,99	23,24%	93.762,88	13,94%	56.257,73	9,29%	37.505,15		
22.0	INSTALAÇÃO DE ELEVADORES	3,862%	145.229,96								
23.0	MURO DE CONTENÇÃO DE TALUDE	1,304%	49.039,58								
24.0	DIVERSOS	0,810%	30.462,40			100,00%	30.462,40				
25.0	LIMPEZA	0,900%	33.860,28					50,00%	16.930,14	50,00%	16.930,14
	TOTAL	100,00%	3.760.703,38	3,259%	122.557,15	2,306%	86.720,13	2,231%	83.887,05	1,705%	64.102,02
	TOTAL ACUMULADO			93,759%	3.525.994,18	96,065%	3.612.714,31	98,296%	3.696.601,36	100,00%	3.760.703,38

M.M. ENGENHARIA LTDA
 Rua ...
 Manaus - AM

MP/DCCON
 Pag. 06
 Rub. 10