



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça



OBRAS

set/26

Contrato	Contratada	Objeto	Data de início	Etapas	Valor	Total em Medições	Saldo de Contrato	Percentual concluído	Status	Previsão de Conclusão
12/2025	T D A - CONSTRUÇÕES LTDA	Reforma da edificação das Promotorias de Justiça da Comarca de Iranduba/AM	21/7/2025	5	R\$ 1.085.381,58	R\$ 1.085.381,58	R\$ 0,00	100,00%	finalizada	20/1/2026
17/2025	FERNANDES CONSTRUÇÕES LTDA,	Reforma da edificação das Promotorias de Justiça da Novo Aripuanã/AM	29/9/2025	2	R\$ 322.000,00	R\$ 322.000,00	R\$ 0,00	100,00%	finalizada	28/01/2026
19/2026	NORTH SERVICE CONS. E MANUT. LTDA	Construção da Promotoria de Justiça de Apuí	20/7/2026	6	R\$ 2.514.460,00	R\$ 0,00	R\$ 2.514.460,00	0,00%	Andamento	20/1/2027
21/2026	3M SOLUTIONS LTDA	Construção Promotoria de Justiça da Comarca de Uarini/AM	24/8/2026	6	R\$ 2.056.161,82	R\$ 0,00	R\$ 2.056.161,82	0%	paralizada	paralizada

Fonte: DEAC

Data de atualização: 30/09/2026