



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça



OBRAS

Jan-26

Contrato	Contratada	Objeto	Data de início	Etapas	Valor	Total em Medições	Saldo de Contrato	Percentual concluído	Status	Previsão de Conclusão
12/2025	T D A - CONSTRUÇÕES LTDA	Reforma da edificação das Promotorias de Justiça da Comarca de Iranduba/AM	21/7/2025	5	R\$ 1,074,614.31	R\$ 1,034,827.98	R\$ 39,786.33	96.30%	Andamento	21/12/2025
17/2025	FERNANDES CONSTRUÇÕES LTDA,	Reforma da edificação das Promotorias de Justiça da Novo Aripuanã/AM	29/9/2025	2	R\$ 322.000,00	R\$ 150,023.34	R\$ 171,976.66	46.59%	finalizada	12/2/2025

Fonte: DEAC

Data de atualização: 22/02/2026