



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça



OBRAS

fev/26

Contrato	Contratada	Objeto	Data de início	Etapas	Valor	Total em Medições	Saldo de Contrato	Percentual concluído	Status	Previsão de Conclusão
12/2025	T D A - CONSTRUÇÕES LTDA	Reforma da edificação das Promotorias de Justiça da Comarca de Iranduba/AM	21/7/2025	5	R\$ 1.074.614,31	R\$ 1.034.827,98	R\$ 39.786,33	96,30%	Andamento	21/12/2025
17/2025	FERNANDES CONSTRUÇÕES LTDA,	Reforma da edificação das Promotorias de Justiça da Novo Aripuanã/AM	29/9/2025	2	R\$ 322.000,00	R\$ 322.000,00	R\$ -	100,00%	finalizada	28/01/2026

Fonte: DEAC

Data de atualização: 09/03/2026