



## OBRAS

mai/26

Contrato	Contratada	Objeto	Data de início	Etapas	Valor	Total em Medições	Saldo de Contrato	Percentual concluído	Status	Previsão de Conclusão
12/2025	T D A - CONSTRUÇÕES LTDA	Reforma da edificação das Promotorias de Justiça da Comarca de Iranduba/AM	21/7/2025	5	R\$ 1.085.381,58	R\$ 1.085.381,58	R\$ 0,00	100,00%	finalizada	20/1/2026
17/2025	FERNANDES CONSTRUÇÕES LTDA,	Reforma da edificação das Promotorias de Justiça da Novo Aripuanã/AM	29/9/2025	2	R\$ 322.000,00	R\$ 322.000,00	R\$ -	100,00%	finalizada	28/01/2026

Fonte: DEAC

Data de atualização: 09/06/2026