



Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça



OBRAS

outubro025

Contrato	Contratada	Objeto	Data de início	Etapas	Valor	Total em Medições	Saldo de Contrato	Percentual concluído	Status	Previsão de Conclusão
12/2025	T D A - CONSTRUÇÕES LTDA	Reforma da edificação das Promotorias de Justiça da Comarca de Iranduba/AM	21/7/2025	5	R\$ 1.074.614,31	R\$ 665.834,28	R\$ 408.780,03	61,96%	Andamento	21/12/2025
17/2025	FERNANDES CONSTRUÇÕES LTDA,	Reforma da edificação das Promotorias de Justiça da Novo Aripuanã/AM	29/9/2025	2	R\$ 322.000,00	R\$ 0,00	R\$ 322.000,00	0,00%	Andamento	11/02/2025

Fonte: DEAC

Data de atualização: 31/10/2025