Ministério Público do Estado do Amazonas
Procuradoria-Geral de Justiça

OBRAS

outubro/2026

Contrato	Contratada	Objeto	Data de início	Etapas	Valor	Total em Medições	Saldo de Contrato	Percentual concluído	Status	Previsão de Conclusão
12/2025	T D A - CONSTRUÇÕES LTDA	Reforma da edificação das Promotorias de Justiça da Comarca de Iranduba/AM	21/7/2025	5	R$ 1,085,381.58	R$ 1,085,381.58	R$ 0.00	100.00%	finalizada	20/1/2026
17/2025	FERNANDES CONSTRUÇÕES LTDA,	Reforma da edificação das Promotorias de Justiça da Novo Aripuanã/AM	29/9/2025	2	R$ 322.000,00	R$ 322,000.00	R$ 0.00	100.00%	finalizada	1/28/2026
19/2026	NORTH SERVICE CONS. E MANUT. LTDA	Construção da Promotoria de Justiça de Apuí	20/7/2026	6	R$ 2,514,460.00	R$ 404291,82	R$ 2.110.168,18	16,08%	Andamento	20/1/2027
21/2026	3M SOLUTIONS LTDA	Construção Promotoria de Justiça da Comarca de Uarini/AM	24/8/2026	6	R$ 2,056,161.82	R$ 0.00	R$ 2,056,161.82	0%%	paralizada	paralizada

Fonte: DEAC
Data de atualização: 12/11/2026